

# Efficientamento Energetico del Complesso Sportivo Comunale



## PROGETTO ESECUTIVO

- A.1 RELAZIONE GENERALE
- A.2 RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA
- A.3 ELABORATI GRAFICI
- A.4 CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
- A.5 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- A.6 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- A.7 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- A.8 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- A.9 ELENCO PREZZI
- A.10 ANALISI PREZZI
- A.11 QUADRO ECONOMICO
- A.12 CRONOPROGRAMMA
- A.13 SCHEMA DI CONTRATTO
- A.14 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Progettista, **Geom. Sebastiano Leona**, di



Visto si esprime Parere favorevole in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Arch. Carlo Paglierani)



Gaggi, 03/09/2019

**COMUNE DI GAGGI**

Via E. BERLINGUER, 98030 Gaggi (ME)

Tel. +39 0942 630013 – PEC. protocollo@pec.comunegaggi.it





Lavori	Importi	Inizio	Fine	Giorni	Nov				Dic				
Rimozioni e demolizioni	€ 3'357.85	31/10/2019	15/11/2019	12									
Trasporto a discarica	€ 161.30	10/11/2019	15/11/2019	5									
Riqualificazione energetica involucro spogliatoi	€ 16'060.30	16/11/2019	15/12/2019	20									
Installazione impianto FV	€ 7'832.21	01/12/2019	31/12/2019	22									
Installazione impianto solare termico	€ 4'306.72	02/12/2019	31/12/2019	22									
Relamping	€ 12'807.62	15/11/2019	31/12/2019	33									
Sicurezza	€ 489.72	31/10/2019	31/12/2019	44									
Parziali					€ 16'063.37				€ 28'952.35				
Progressivi					€ 16'063.37				€ 45'015.72				